



Bien Sûr.

Bureau Technique Verbruggen asbl www.btvcontrol.be

- ☐ BTv Antwerpen Tél. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
☐ BTv Brabant-Wallon Tél. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
☐ BTv Bruxelles Tél. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
☐ BTv Hainaut Tél. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
☐ BTv Liège Tél. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
☐ BTv Limbourg Tél. 011 42 18 34 btv.limbourg@btvcontrol.be
☐ BTv Namur / Luxembourg Tél. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
☐ BTv Oost-Vlaanderen Tél. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
☐ BTv Vlaams-Brabant Tél. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
☐ BTv West-Vlaanderen Tél. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN:

Ref:

Compteur n° 1956345

Index:

V. ref.: N. Ref.:

Rapport N° 13046831

**PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION**

ADRESSE DE L'INSTALLATION: BEEZ

RUE DES FRAMBOISES 36

PROPRIETAIRE: SIMON - JON

Adresse:

DEMANDEUR:

Adresse: GRANDIN S.A.

INSTALLATEUR: 31, Grand'rue

Adresse: B 5292 OCQUIER

TVA ou CI: 601.073.960

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: 21 / 08 / 2014

Type de contrôle: examen de conformité - premier contrôle - visite de contrôle suivant:

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R. 12.2012) (RGIE art. 262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur) R

Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation; Type locaux: HABITATION

Début travaux: Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 11.83 RGIE art. 86

Raccordement: Tension 3 x 380 V

Protection raccordement 1 A

Câble aliment, tableau, princ.: 4 X 10 mm²

Inter.gén.: type Diff. 40A, 300mA

Type électrode de terre: boucle - barres piquets - conducteur horizontal - Schéma: (T)

Nombre de tableaux: 1; Nombre de circuits term.: 22; RA: 4 Ohm; RI tot: 1 MOhm

Facteurs d'influences externes:

DESCRIPTION: VOIR PLANS EN ANNEXES

1 Diff. tétra 40A - 300mA

1 Diff. tétra 40A - 30mA

1 Diff. bipol 16A - 10mA

8 Disj. bipol 16A

1 Disj. tripol 25A

13 Disj. bipol 20A

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES:

Bon pour raccordement 3 x 400 V + N, MAX 40A

SDB pas équipée (Vérifier les volumes dans les douches)

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le:

Le responsable du distributeur

Nom:

Signature:

- CONCLUSION** ☒ 1. L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 21/08/2039 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
- ☐ 2. L'installation n'est pas conforme
- ☐ 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le :

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: VOIR VERSO.L'agent visiteur,
(N°, nom, signature)RTV 88
NORBAUX

* V E R S L A G - R A P P O R T *

pour Le Directeur,